

**P. Michał Kubalski - Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy**

W załączeniu informacja dotycząca statusu realizacji zadań inwestycyjnych pod kątem zgodności z budżetem i harmonogramem:

1. Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kozięgłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II; Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791
– 8 344 764,71 zł brutto,
termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dn. 26.01.2026 r.
2. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Kozięgłowach
– 2 100 000,00 zł brutto, termin realizacji 24 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dn. 14.11.2026 r.
3. Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy – 1 354 668,00 zł brutto, termin realizacji 100 dni od daty podpisania umowy tj. do dn. 13.09.2025 r., prowadzone są rozmowy dotyczące aneksu
4. Część nr.1 Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna; - 111 626,56 zł brutto (Mzyki)
Część nr.2 Budowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Leśna - 32 595,00 zł brutto (Mysłów) zakończone;
5. Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego:
Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach
Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Kozięgłowy
Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Kozięgłowy – w trakcie wyboru oferty

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Kozięgłowy, ul. Zacisze – ETAP I
- 415 136,24 zł brutto – w trakcie odbioru
Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska
w m. Zabijak - 383 954,19 zł brutto – w trakcie odbioru

7. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno - 988 443,07 zł
brutto, termin realizacji 90 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia
24.11.2025r

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozięgłowy – Rosochacz ul.
Lipowa 12
- 330 000,00 zł brutto, termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy
tj. do dnia 02.11.2025r.

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Kozięgłowy wraz
z montażem OZE i magazynem energii
– w dniu 22.09.2025r otwarcie ofert zgodnie z zapisami umowy termin
realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy

10. Budowa Hali Magazynowej w Kozięgłowach
- w dniu 23.09.2025r. planuje się otwarcie ofert, zgodnie z zapisami
umowy termin realizacji do 65 dni od daty podpisania umowy

11. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
pn.: Przebudowa drogi gminnej Kozięgłowy ul. Warszawska” –
postępowanie 2
- 195 570,- zł; brutto; umowa zawarta dn. 18.10.2021r.
Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy;
Aneks nr 1 z dn. 14.09.2022r. – wydłużenie terminu do 26.06.2023 r.
Aneks nr 2 z dn. 20.06.2023r. – wydłużenie terminu do 15.12.2023 r.
Aneks nr 3 z dn. 12.12.2023r. – wydłużenie terminu do 30.06.2024 r.
Aneks nr 4 z dn. 01.07.2024r. – wydłużenie terminu do 12.05.2025 r.
Aneks nr 5 z dn. 12.05.2025r. – wydłużenie terminu do 15.12.2025 r.